

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิก การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	มี.ย. -ก.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓	โครงการดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๓๖๐,๐๐๐	มี.ย. -ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	กอง การศึกษาฯ	๓,๙๒๐,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๙๔๙,๗๕๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๕ แห่ง	กอง การศึกษาฯ	๑,๒๗๙,๓๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๕๖๔,๗๒๐	
๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน	กอง การศึกษาฯ	๑,๙๑๗,๑๓๖	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๖๑๙,๑๗๙.๖๑	
๗	โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็ก แห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	๘๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	✓	-	-	-	๐	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้นแก่ผู้นำชุมชนและ ประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	

๙	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	ต.ค.- มี.ค. ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	อุดหนุน อบต.เหล่า กวางอำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ
๑๐	โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	ต.ค.- มี.ค. ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง อำเภอโนนคูณ
๑๑	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองกุง	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	พ.ค.- มี.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๓	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๕,๒๕๒,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๔,๘๕๓,๑๐๐	
๑๔	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	สำนักปลัด	๖,๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๑,๙๕๓,๖๐๐	
๑๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย.๒๕๖๙	-	-	✓	-	๒๓,๐๐๐	
๑๖	โครงการรณรงค์เสริมสร้างความมั่นคงป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๑๗	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอโนนคูณ	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ต.ค.- มี.ค. ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง อำเภอโนนคูณ
๑๘	โครงการอุดหนุนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	ต.ค.- มี.ค. ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๕,๐๐๐	อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด ศรีสะเกษ

๑๙	โครงการอุดหนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	๔๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒๐	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒๑	โครงการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไป-มาตามจุดเสี่ยง	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพิษฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองกุง	กองการศึกษาฯ	๓๐๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒๔	โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬายูวชนตำบลหนองกุง กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลหนองกุง	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘-มี.ค. ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	
๒๕	โครงการงานประเพณี “บุญคุณลานงานกุ่มข้าวใหญ่”	กองการศึกษาฯ	๙๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	-	-	-	✓	๘๘,๙๑๐	
๒๖	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘-ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๒๘	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลหนองกุง	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๘-ม.ค.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	
๒๙	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลหนองกุง	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๕๘-มี.ค.๒๕๖๙	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	

๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	๑,๖๕๕,๔๓๐	มี.ค.-ส.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๕๘๕,๐๐๐	
๓๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นเยาวชนและประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๕,๐๔๐	
	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๓	โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๔	โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	พ.ค.มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๕	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองสวายน้ำใส	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๗	โครงการชุมชนปลอดภัย	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๘	โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๓๙	โครงการบูรณาการการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมและการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	-	-	-	✓	๑๙,๔๙๐	

๔๐	โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๑	โครงการปฏิบัติการด้านการพัฒนา เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองคลัง	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๘- มี.ค.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.สวาย ด้วยมือเรา	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๔	โครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา งานนอกสถานที่ (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของ หน่วยงาน)	สำนักปลัด	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๕	โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ผู้ที่มี ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าช่วงระหว่างบ้าน ม่วงเป หมู่ที่ ๒ - อ่างเก็บน้ำม่วงเปตำบล หนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ เส้นหน้า โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ - บ้านหนองบักโทน ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๖๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	

๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๗ เส้นข้างวัดป่าสันติสุข - สามแยกโคกสะอาด (เชื่อมต่อจุดเดิม) ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณจังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๖๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านก้อนเสา หมู่ที่ ๓ - บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๖๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านสระดอกคูณ ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	๔๕๑,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๖๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางระหว่างหมู่บ้าน บ้านอุดม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ - บ้านโนนทอง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	๓๖๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	

๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นแยกบ้านหนองหินเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ - สามแยกบ้านโนนจ๊กจั่น ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอบึงจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๗๑,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	○	
๕๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านสนามชัย หมู่ที่ ๑๒ - บ้านบากใหญ่ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๖๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	○	
๕๕	โครงการขึ้นถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑ เส้นห้วยคุ้ม-แยกสนามชัยบากใหญ่ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๗๖,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	○	
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนคู หมู่ที่ ๙ เส้นสี่แยกศาลาประชาคม-หน้าบ้านนายภา คำเพราะ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๒๙๗,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	○	
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๔ เส้นกลางบ้านหน้าบ้านนางสมปาง สาวินดี - ที่พักสงฆ์ บ้านโนนรัง ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๖๕,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	○	
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๖ เส้นหน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน - หน้าบ้านนางบัวทอง ศรีทองธรรม ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๔๔,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	○	

๕๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหินเหนือ หมู่ที่ ๑๕ เส้นหน้าบ้านนายหวัด สีตากุล - หน้าบ้านนายบุญส่ง สืบสีมา ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ เส้นรอบลำห้วยคุ่ม ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๖๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ เส้นหน้าบ้านนางบุญมี ป้องเศร้า - กองทุนหมู่บ้านตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๖๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๖๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก บ้านโนนสมบูรณ์กลาง หมู่ที่ ๑๘ เส้นหน้าศาลากลางบ้าน - หน้าบ้านนายหนูจันทร์ คำแพง ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๘๙,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๖๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านนายทองเพชร มูลเพ็ญ-หน้าบ้านนายเสาร์ คำแพง ตำบลหนองกุ้ง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๓๘๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	

๖๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบมีบ่อ พักบ้านบากใหญ่ หมู่ที่ ๑๖ เส้นหน้า บ้านนายผาง สันดา - สามแยกโค้งไป โนนรัง ตำบลหนองกุง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเก	กองช่าง	๔๘๓,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๖๕	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้าน โนนคู้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกุง อำเภ อนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๑๔๖๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	
๖๖	โครงการก่อสร้างลวดหนามบริเวณรอบ สระหนองแวง บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกุง อำเภอนोनคุณ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	๒๐๗๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๙	-	✓	-	-	๐	